

Tarih : 28/05/2014

Sayı : 1762

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK email:
satinalma@usak.bel.trweb:usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)
Nihai Teklif için



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktari	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Diger Tasinmaz Yapim, Bakim ve Onarim Giderleri	1,5 M X 1,5M X2,00 M PREFABRİK KUTU MENFEZ (NAKLİYE DAHİL) <i>Şartname ektedir.</i>	18 Adet		
			TOPLAM (KDV HARIÇ) :		

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (1) kalem malzemeyi / işi KDV hariç
.....TL)

bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

1-TEKLİFİMİZ/...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.

2-İHALE KONUSU İŞ İÇİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİRTÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRI TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.

3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb. OLMAYACAKTIR.

4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.

5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.

6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR.

7-1.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.

8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.

9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEKTİR.

Son Teklif Tarihi /Saati :

03/06/2014 15:00

TARİH:/...../.....

FİRMA
Kaşe-İMZA

MAHMUT ERHAN KUTLUAY
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

UŞAK BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Prefabrik Kutu Menfez Alımı İşi Teknik Şartnamesi

Kutu menfez :

1 Kutu menfezin ebat ve et kalınlıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

A (Genişlik)	B(Yükseklik)	L (Uzunluk)	T (Et Kalınlığı)
1.50m	1.50m	2.00m	20cm

Not: Üretilecek kutu menfezlerin boyları muf hariç 2.00m olacaktır. Demir donatılı, Beton Sınıfı C30/35 , Nihai Eğilme Kuvveti $F_{Nihai} : 170 \text{ Kn}$, Birleşim Yeri Tipi : Geçmeli (A) Tipi Birleşim Yerine sahip (Lamba Zıvanalı) dikdörtgen en kesitli , Büyük Boyutlu , Yapısal , ön dökümlü betondan mamul kutu menfez. Ürünler ilgili TSE standartlarına uygun olarak üretilecektir.

- 2 Ürünler TS 3648/ Nisan 1984 standardına uygun olarak buhar kürüne tabi tutulmalıdır
- 3 İhale konusu tüm mallarda TSE belgesi aranacaktır. TS EN ISO 9001:2008
- 4 Teknik şartnameye uygun olmayan malzemeler iade edilecektir.
- 5 Ürünler nakliye aşamasına geldikten sonra fabrikada gerekli testler yapılacak ve kabul komisyonu tarafından uygunluğu kontrol edilecektir.
- 6 Malzemelerin yüklenmesi indirilmesi vs. sırasında menfezlerde oluşacak hasarlardan(kırılma vs.) yüklenici firma sorumlu olacak olup, hatalı veya eksik üretilen menfezlerin yerine yeni malzemeler verilecektir. Yüklenici bu işler için ayrıca bir bedel talep edemez.
- 7 Nakliye – İndirme ve bindirme firmaya aittir. Malzemelerin teslim yeri Uşak Belediyesi hudutları içerisinde Belediye yetkililerinin göstereceği yerlere nakliyesi yapılacaktır.
- 8 Kutu menfezler Karayolları H30 – S24 yük sınıfına göre imal edilecektir.
- 9 Prefabrik kutu menfezlerin üretiminde kullanılacak malzemelerin özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

- **Çimento** : Genel olarak TS EN 197 -1 standartlarına uygun normal portland çimentosu kullanılacaktır. Katkılı portland çimentosu kullanılmayacaktır.
- **Agrega** : Genel olarak TS 706 EN 12620 standartlarına uygun, granülometrik kırmataş ve kum karışımı kullanılacaktır.

Osman TINAS
Fen İşleri Müd. V.

- **Su** : TS – 500’e uygun olacaktır.
- **Çelik** : Betonarme çeliği TS – 708’e uygun S420 olacaktır.

- 10 Üretilen kutu menfezler için kullanılacak betondan idare elemanları gözetiminde 3 adet numune (küp veya silindir) alınacaktır. Küp veya silindir içine alınan numuneler dıştan vibratör takılarak beton boşluksuz ve gözeneksiz olarak yerleştirilecektir.
- 11 Alınan beton numunelerindeki betonun gerekli mukavemeti sağlayıp sağlamadığının kontrolü için numunenin alındığı tarihten itibaren 7 günlük ve 28 günlük kırma testine tabi tutulur.
- 12 Üretilen kutu menfez kalıplarına beton dökümünden sonra en az 5 saat dinlenme süresi geçtikten sonra en az 7 saat buhar kürü uygulanacaktır. Ancak buhar kürü veya kalıptan çıkarılırken elemanların yüzeylerinde meydana gelebilecek pürüzler ve lekelerin oluşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
- 13 İş bu Teknik Şartname bu madde dahil 13 (onüç) maddeden ibarettir.

İDARE

Osman TINAS
Fen İşleri Müd. V.

YÜKLENİCİ